

Информация об исполнении инвестиционной программы на 2023 год по итогам 1 полугодия 2023 года  
Филиал «Есиль су» РГП на ПХВ «Нурунский групповой водопровод» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов РК

по виду деятельности: подача воды по магистральным трубопроводам

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы, тысяч тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Засные средства	Бюджетные средства
				План	Факт							Амортизация	Прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		Замена аварийного участка, строительство здания РЭК (Булаевский групповой водопровод)					201 148,61	21 277,5	-179 871,07			21 277,5	-	-	-
1.1		Замена аварийного участка водовода от н.ст. III п. №2 Кызыл-Атлы до н.ст. IV п. №3 Ильич от ПК-1007 до ПК-1023 из стальной трубы D-500 на ПНД трубы D-400 ПЭ100 SDR 21	км	1,6	0,0		36 093,91	3 346,9	-32 747,01	Незаконченный отчетный период		3 346,9	-	-	-
1.2		Замена аварийного участка соединительного водовода от н.ст. IV п. №2 с. Придорожное до н.ст. IV п. №3 с. Ильич от ПК-118 до ПК-138 из стальной трубы D-400 на ПНД трубы D-400 ПЭ100 SDR 21	км	2,0	0,8		43 929,70	17 930,6	-25 999,06	Незаконченный отчетный период		17 930,6	-	-	-
1.3		Строительство здания ремонтно-эксплуатационного корпуса (РЭК) каркасного типа из сэндвич-панелей в Акжарском районе СКО с. Ленинградское (РЭУ-6)	ед.	1/2	0		121 125,0	0	-121 125,00	Незаконченный отчетный период		0,0	-	-	-
2		Модернизация энергетического оборудования					109 400,00	11 300,0	-98 100,00			11 300,0	-	-	-
2.1		Замена распределительного устройства 6-кВ на НС "Кызылагаш"	к-т	1	0		41 404,00	0,0	-41 404,00	Незаконченный отчетный период		0,0	-	-	-
2.2		Замена масляных выключателей МВ-35кВ №1 и №2 на вакуумные выключатели ВВ-35кВ на ГС 35/6 кВ "Насосная" РЭУ-1 БПУ с. Смирново	к-т	1	0		30 912,00	0,0	-30 912,00	Незаконченный отчетный период		0,0	-	-	-
2.3		Установка котельной (2 котла) и монтаж системы отопления на РЭУ-3 с. Тывирязево	комплекс	1	0		23 522,65	0,0	-23 522,65	Выполнение мероприятия планируется в 3-м квартале		0,0	-	-	-
2.4		Замена котлов РЭУ-4 с. Придорожное БПУ	шт.	2	2		11 669,25	11300,0	-369,25	Экономия по результатам гос. закупок		11 300,0	-	-	-
2.5		Замена котла КВр-0,5 ГС БПУ	шт.	1	0		1 892,10	0,0	-1 892,10	Незаконченный отчетный период		0,0	-	-	-
3		<b>Строительные работы</b>					<b>39 968,20</b>	<b>14 148,0</b>	<b>-25 820,20</b>			<b>14 148,0</b>	-	-	-
3.1		Замена кровли зданий	м²	1817,5	957		12 953,0	5 600,0	-7 353,00			5 600,0	-	-	-
3.2		Замена окон деревянных на ПВХ	м²	263,0	228,4		22 699,7	8 548,0	-14 151,70			8 548,0	-	-	-
3.3		Обшивка стен металлосайдингом	м²	238,0	0,0		4 315,5	0,0	-4 315,50	Незаконченный отчетный период		0,0	-	-	-
4		<b>Приобретение автотракторной техники специального назначения</b>					<b>112 500,00</b>	<b>76 200,0</b>	<b>-36 300,00</b>			<b>76 200,0</b>	-	-	-
4.1		Гусеничный экскаватор Komatsu PC210-10MO	шт.	1	1		76 300,0	76 200,0	-100,00	Экономия по результатам гос. закупок		76 200,0	-	-	-
4.2		Грузовосалярирный автомобиль УАЗ-390945	шт.	3	0		21 000,0	0,0	-21 000,00	Незаконченный отчетный период		0,0	-	-	-
4.3		Контейнерная АЭС Велпа Бизнес Моноблок	шт.	1	0		15 200,0	0,0	-15 200,00	Незаконченный отчетный период		0,0	-	-	-
5		<b>Оборудование для магистральных водопроводов</b>					<b>25 000,00</b>	<b>19 437,2</b>	<b>-5 562,81</b>			<b>19 437,2</b>	-	-	-
5.1		Капитальный ремонт фильтров на станции очистки воды Ишимского производственного участка	шт	1	0		10 315,56	8 808,206	-1 507,35	Приобретение материалов		8 808,2	-	-	-

с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года

Подача воды по магистральным трубопроводам (СКО и Костанайская область)

