

Информация об исполнении инвестиционной программы на 2022 год по итогам 1 полугодия 2022 года
Филиал «Есиль су» РГП на ПХВ «Нурунский групповой водопровод» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК

по виду деятельности: подача воды по магистральным трубопроводам

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг и эффективности деятельности	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы				
				Амортизация	Прибыль							Факт	Факт			Факт	Факт	Факт	Факт	Факт	Факт					
				Прошлого года	Текущего года							Прошлого года	Текущего года			План	Факт	Прошлого года	Текущего года							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	Календарным трубопроводам (СКО и Костанайская область)	Замена аварийного участка, строительство здания РЭК (Булаевский групповой водопровод)						123 199,73	31 166,7	-92 033,03		31 166,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1		Замена аварийного участка водовода от н.ст. П п. до п. Новомихайловка от ПК-123 до ПК-195 из стальной трубы D-500 на ПНД трубы D-160 ПЭ100 SDR 21	км	7,2			32 024,91	31 166,7	-888,21	не законченный отчетный период	31 166,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2		Строительство здания ремонтно-эксплуатационного корпуса (РЭК) каркасного типа из сэндвич-панелей в Акжарском районе СКО с. Ленинградское (РЭУ-6) БГВ	ед.	1/2			91 174,82	0,0	-91 174,82	не законченный отчетный период	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Модернизация энергетического оборудования						252 000,00	0,0	-252 000,0		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1		Строительство ПС 35/0,4кВ Заматаевка	к-т	1			216 542,00	0,0	-216 542,0	не законченный отчетный период	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2		Замена масляных выключателей МВ-35кВ №1 и №2 на вакуумные выключатели ВВ-35кВ на ПС 35/6 кВ "Водопроводная" ГС БТУ	к-т	1			29 440,00	0,0	-29 440,0	запланировано на 3 квартал	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3		Замена двух циклонов ЦН-15-500-4СП	шт.	2			2 002,00	0,0	-2 002,0	запланировано на 3 квартал	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4		Замена четырех дымоососов ДН-9	шт.	4			4 016,00	0,0	-4 016,0	запланировано на 3 квартал	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		Строительные работы						36 841,90	12 581,0	-24 260,9		12 581,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1		Замена кровли зданий	м ²	5362,8	1429,3			30 044,30	9 153,0	-20 891,3	запланировано на 3 квартал	9 153,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Замена окон деревянных на ПВХ	м ²	112	103,5			6 042,70	3 428,0	-2 614,7	запланировано на 3 квартал	3 428,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3	Обшивка стен металлосоайдингом	м ²	45	0			754,90	0,0	-754,9	запланировано на 3 квартал	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Приобретение автотракторной техники специального назначения						76 000,00	10 000,0	-66 000,0		10 000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

01.2022 года по 31.12.2022 года

