

В соответствии с подпунктом 21) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «Об естественных монополиях» филиал «Есиль Суу» РГП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод» КВР МЭПТР РК представляет информацию о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы по итогам работы за I квартал 2023 года.

### Инвестиционная программа субъекта естественной монополии

Филиал «Есиль суу» РГП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК

(наименование субъекта естественной монополии)

Подана вода по магистральным трубопроводам

(вид деятельности)

Период инвестиционной программы: 2023 год

№ п/п	Наименование мероприятий Инвестиционной программы	Ед. изм.	2023 год		Отклонение, тыс. тенге (гр. 7 - гр. 5) (+/-)	Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы		
			Кол-во	Сумма, тыс. тенге (без НДС)			Кол-во	Сумма, тыс. тенге (без НДС)
1	Замена аварийного участка, строительство здания РЭК (Булаевский групповой водопровод)	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Замена аварийного участка воловода от н.ст. III п. № 2 Кызыл-Аташ до н.ст. IV п. № 3 Ильин от ПК-1007 до ПК-1023 из стальной трубы Д-500 на ПНД трубы Д-400 ПЭ100 SDR 21	км	1,6	36 093,91	0,00	45 909,89	-34 113,72	Заключены договоры на приобретение трубы ПНД и железобетонные изделия для устройства ж/б колодезь
1.2	Замена аварийного участка соединительного воловода от н.ст. IV п. № 2 с Придорожное до н.ст. IV п. № 3 с Ильин от ПК-118 до ПК-138 из стальной трубы Д-400 на ПНД трубы Д-400 ПЭ100 SDR 21	км	2,0	43 929,70	0,00	0,00	-34 113,72	Заключены договоры на приобретение трубы ПНД и железобетонные изделия для устройства ж/б колодезь
1.3	Строительство здания ремонтно-эксплуатационного корпуса (РЭК) каркасного типа из сэндвич-панелей в Аджарском районе СКО с Ленинградское (РЭУ-6)	ед.	1/2	121 125,0	0,0	0,00	-121 125,0	В связи с производственной необходимостью данное мероприятие исключать из ИП, взамен планируется приобретение: «Замена аварийных участков на отводе села Полтава Аккайынского района от ПК 0 до ПК 57 РЭУ 1 БГВ подтопленностью 3,873 км
2	Модернизация энергетического оборудования			109 400,0	0,0	0,00	-109 400,0	
2.1	Замена распределительного устройства 6-кВ на НС "Кызыл-Аташ"	комплект	1	41 404,00	0	0,00	-41 404,0	В связи с производственной необходимостью данные виды работ планируется исключить из ИП, взамен планируется работа "Замена распределительного устройства 6-кВ на НС 2-го подьема БПУ"
2.2	Замена масляных выключателей МВ-35кВ №1 и №2 на вакуумные выключатели ВВ-35кВ на ПС 35/6 кВ "Насосная" РЭУ-1 БПУ с. Смирново	комплект	1	30 912,00	0	0,00	-30 912,0	
2.3	Установка котельной (2 котла) и монтаж системы отопления на РЭУ-3 с. Тимирязево	комплекс	1	23 522,65	0	0,0	-23 522,7	Проводятся конкурсные процедуры. Выполнение мероприятия планируется в 3-м квартале
2.4	Замена котлов РЭУ-4 с. Придорожное БПУ	шт.	2	11 669,25	0	0,0	-11 669,2	Проводятся конкурсные процедуры. Выполнение мероприятия планируется в 3-м квартале
2.5	Замена котла КВР-0,5 ГС БПУ	шт.	1	1 892,10	0	0,0	-1 892,1	Данное мероприятие планируется исключить, взамен планируется приобрести Котел КВМ - 1,45 МВт с ТШПМ - 1,45 (спонный комплект) на ГС Ишимского ПУ.
3	Строительные работы			39 968,2		35 652,7	-4 315,5	
3.1	Замена кровли зданий	м <sup>2</sup>	1817,5	12 953,0	1817,5	12 953,0	0,0	Приобретен материал. Замена планируется в 3 квартале
3.2	Замена окон деревянных на ПВХ	м <sup>2</sup>	263,0	22 699,7	263,0	22 699,7	0,0	Приобретен материал. Замена планируется во 2 квартале
3.3	Обшивка стен металлосайдингом	м <sup>2</sup>	238,0	4 315,5		0,0	-4 315,5	
4	Приобретение автотракторной техники специального назначения			112 500,0		0,0	-112 500,0	
4.1	Учебный экскаватор Komatsu PC210-10MO	шт.	1	76 300,0	0	0,0	-76 300,0	В настоящее время идут конкурсные процедуры, приобретение запланировано во 2 квартале 2023 года
4.2	Грузопассажирский автомобиль УАЗ-390945	шт.	3	21 000,0	0	0,0	-21 000,0	В связи с производственной необходимостью данные виды техники планируется исключить из ИП, взамен них планируется

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3	Контейнерная АЭС Велпа Бизнес Моноблок	шт.	1	15 200,0	0	0,0	-15 200,0	приобретение 2 колесных тракторов
5	Оборудование для магистральных водопроводов			25 000,00		13 408,813	-11 591,188	
5.1	Капитальный ремонт фильтров на станции очистки воды Ишимского производственного участка	шт	1	10 315,56	1	1 985,888	-8 329,672	Материалы розгрываются.
5.2	Установка ультразвуковых расходомеров с передачей данных на диспетчерский пункт насосной станции III подъема №3 "Киялы" БПУ	к-т	3	5 020,61	3	3 707,474	-1 313,131	Договор №197 от 27.02.2023г. ТОО "VK Enginsee@ing™". Установка ожидается во 2-3 квартале.
5.3	Установка ультразвуковых расходомеров с передачей данных на диспетчерский пункт насосной станции V подъема №2 "Севастопольское" БПУ	к-т	3	5 053,53	3	3 740,396	-1 313,131	Договор №197 от 27.02.2023г. ТОО "VK Enginsee@ing™". Установка ожидается во 2-3 квартале.
5.4	Теченскатель	шт	1	4 610,31	1	3 975,055	-635,254	Материал приобретен. Договор №193 от 06.03.2023г. ТОО "UNK". Поставка планируется в апреле.
6	Оборудование ВНС			11 055,0		0,0	-11 055,0	
6.1	Насосный агрегат LS125-100-305F MMG 380 110/2 16баг, датчики температуры подшипников мотора, датчик температуры обмоток, ПНР, ЗИП	ед.	1	9 913,8	0	0,0	-9 913,80	приобретение планируется в 3 квартале
6.2	Насосный агрегат X50-32-125Д-С консольно-моноблочный, подача-12,5куб. метр/час, напор-20м., потребляемая мощность-4 кВт, обороты-2900об/мин., напряжение-380В, давление на входе в насос-3,5 МПа, диаметр рабочего колеса-125мм., диаметр патрубка всасывающего рабочую жидкость-50мм., диаметр патрубка насоса на выходе жидкости-32мм. частота тока-50Г ц, вид тока-переменный.	ед.	2	517,2	0	0,0	-517,20	приобретение планируется в 3 квартале
6.3	Насосный агрегат KM 80-50-200 консольно-моноблочный, подача-50куб. метр/час, напор-50м., потребляемая мощность-15 кВт, обороты-2900об/мин., напряжение -380В, давление на входе в насос-6 кгс/см <sup>2</sup> , допустимый кавитационный запас-4,5м. КПД насоса-66%, частота тока-50Г ц, вид тока-переменный.	ед.	2	624,0	0	0,0	-624,00	приобретение планируется в 3 квартале
	Всего на 2023 год			499 071,81		94 971,41	-404 100,41	

Директор

К. Аскаров

*Handwritten signatures and initials:*  
 1. Top signature: *Myr M. Stobev*  
 2. Middle signature: *Samatbekov*  
 3. Right signature: *AS*  
 4. Far right signature: *Handwritten signature*

