

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2021 год по итогам 2021 года
Фиднал «Есиль су» РГП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, по виду деятельности: подача воды по магистральным трубопроводам

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг					Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка выполнения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности				
	Наименование регулируемых услуг в обслуживаемой территории	Наименование мероприятия	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы						
				План	Факт							Амортизации	Прибыль			Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года			Факт текущего года			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
1	Подача воды по магистральным трубопроводам	Замена аварийного участка водовода				с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года		79 854,90	79 854,90	-	-	79 854,90	-	-	-	-	2,88 тонн; 18625 м ³		0,0008	0,05	0,05	6	-					
1.1		«Замена аварийного участка водовода Смирново – Замотаевка протяженностью 7,45 км от ПК 850 до насосной станции IV подъема «Замотаевка» Булаевского группового водопровода»	км	7,45	7,777			79 854,90	79 854,90	-	-	79 854,90	-	-	-	-	-	2,88 тонн; 18625 м ³		0,0008	0,05	0,05	6	-	Отсутствие аварий связано с заменой аварийного участка водовода			
2		Приобретение основных средств						227 093,90	227 096,41	2,51	-	227 096,41	-	-	-	-	-	66		0,04	-	-	-	-	-			
2.1		Бульдозер гусеничный KOMATSU D39EX-22	ед.	1	1			68 463,00	68 463,00	-	-	68 463,00	-	-	-	-	-	30			-	-	-	-	-	-		
2.2		Гусеничный экскаватор KOMATSU PC210MLC-8	ед.	1	1			59 839,00	59 839,00	-	-	59 839,00	-	-	-	-	-	5										
2.3		Полуприцеп MAZ 997700-011	ед.	1	1			13 451,00	13 451,00	-	-	13 451,00	-	-	-	-	-	16										
2.4		Седельный тягач MAZ-643 OC9	ед.	1	1			29 638,00	29 638,00	-	-	29 638,00	-	-	-	-	-	3										
2.5		Колесный экскаватор-погрузчик KOMATSU WB93S-5	ед.	1	1			48 500,00	48 500,00	-	-	48 500,00	-	-	-	-	-	12										
2.6		Котел вертикальный КВр-0,47 МВт	ед.	1	1			1 850,00	1 850,00	-	-	1 850,00	-	-	-	-	-	-										
2.7		Насос центробежный типа 2СМ-80-50-2006-2	ед.	1	1			407,00	407,00	-	-	407,00	-	-	-	-	-	-										
2.8	Насос вертикальный циркуляционный LVR 20-4	ед.	1	1		444,90	331,25	-113,65	Экономия по результатам гос. закупок*	331,25	-	-	-	-	-	-												
2.9	Твердотопливный котел длительного горения 0,4 МВт с блоком автоматического управления	ед.	1	1		4 501,00	4 501,00	-	-	4 501,00	-	-	-	-	-	-												
2.10	Принтер с лазерной печатью МФУ Canon i-Sensys MF-3010, с кабелем USB	ед.	-	1		-	116,16	116,16	В связи с производственной необходимостью	116,16	-	-	-	-	-	-												
		Итого					-392 200,69	306 948,80	306 951,31	2,51		306 951,31	-	-	-	-				0,05	0,05							

Примечание: * - На момент корректировки инвестиционной программы на 2021 год был подписан договор о гос. закупках № 653 от 19.08.2021 года на сумму 444,9 тыс. тенге (без НДС) на поставку оборудования - «насос вертикальный циркуляционный «LVR 20-4». Данный договор был расторгнут по причине не поставки оборудования и признания поставщика недобросовестным. По результатам проведенных повторных закупок был заключен договор № 844 от 25.11.2021г. на сумму 331,25 тыс. тенге без НДС на поставку такого же оборудования. Экономия составила 113,65 тыс.