

ҚР ЭГЖТРМ СРК «Нұра топтық су құбыры» ШЖҚ РМК «Есіл су» филиалы Қазақстан Республикасының «Табиғи монополиялар туралы» Заңының 26 бабы 1 тармағы 21) тармақшасына сәйкес 2021 жылғы II тоқсандағы жұмыс қорытындысы бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламаны орындау барысы туралы ақпаратты ұсынады.

Табиғи монополия субъектінің инвестициялық бағдарламасы

Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің «Нұра топтық су құбыры» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының «Есіл су» филиалы қызмет түрі бойынша: магистральдық құбыржолдары арқылы су беру

Инвестициялық бағдарламаның кезеңі: 2021 жыл

№ р/с	Инвестициялық бағдарлама іс-шараларының атауы	Өлшеу бірлігі	Саны	Инвестиция сомасы, мың теңге (қосылған құнға салықсыз)	Қаржыландыру көзі (өз қаражатынан) мың теңге		Ауытқу	Бекітілген инвестициялық бағдарламаны орындау барысы туралы ақпарат
					Жоспар	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Сутартқыштың апаттық учаскесін ауыстыру							
1.1.	«Булаев топтық су құбырының ұзындығы 7,45 км ПК 850-ден IV сатыдағы «Замотаевка» сорғы станциясына дейінгі Смирново – Замотаевка сутартқышының апаттық учаскесін ауыстыру»	км	7,45	86 907,0	86 907,0	79 855,0	-7 052,0	d-315 мм ПНД полиэтилен құбырын сатып алу жөнінде ашық конкурс нәтижесі бойынша, сонымен қатар құрылыс материалдары мен құрастырылымдарды сатып алу нәтижесі бойынша үнемдеу.
2.	Негізгі құралдарды сатып алу							
2.1.	Дизельді қозғалтқышпен шынжыр табанды бульдозер	дана	1	68 464,0	68 464,0	68 463,0	-1,0	Сауда-саттық нәтижелері бойынша үнемдеу.
2.2.	Дизельді қозғалтқышпен ершікті тартқыш	дана	1	29 638,0	29 638,0	29 638,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3.	Жартылай тіркеме-ауыр жүк көлігі	дана	1	13 551,0	13 551,0	13 451	-100,0	Сауда-саттық нәтижелері бойынша үнемдеу.
2.4.	Дизельді қозғалтқышпен шынжыр табанды экскаватор	дана	1	59 840,0	59 840,0	59 839,0	-1,0	Сауда-саттық нәтижелері бойынша үнемдеу.
2.5.	Доңғалақты экскаватор-дизельді қозғалтқышпен тиегіш	дана	1	48 500,0	48 500,0	0,0	- 48 500,0	Арнаулы техниканы сатып алу 2021 жылғы 4 тоқсанда жоспарланған.
	ЖИЫНЫ 2021 жылға			306 900,0	306 900,0	251 246,0	- 55 654,0	

Директор



К. Аскаров

В соответствии с подпунктом 21) пункта 1 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» филиал «Есиль Су» РГП на ПХВ "Нурунский групповой водопровод" КВР МЭГПР РК представляет информацию о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы по итогам работы за III квартал 2021 года.

Инвестиционная программа субъекта естественной монополии

Филиал «Есиль су» РГП на ПХВ «Нурунский групповой водопровод» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК по виду деятельности: подача воды по магистральным трубопроводам

Период инвестиционной программы: 2021 год

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерения	Количество	Сумма инвестиций, тысяч тенге (без налога на добавленную стоимость)	Источник финансирования (собственные средства) тысяч тенге		Отклонение + / -	Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы
					План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Замена аварийного участка водовода							
1.1.	«Замена аварийного участка водовода Смирново – Замотаевка протяженностью 7,45 км от ПК 850 до насосной станции IV подъема «Замотаевка» Булаевского группового водопровода"»	км	7,45	86 907,0	86 907,0	79 855,0	-7 052,0	Экономия по результатам открытого конкурса по приобретению трубы полиэтиленовой ПНД d-315 мм, а также в результате закупа строительных материалов и конструкций.
2.	Приобретение основных средств							
2.1.	Бульдозер гусеничный с дизельным двигателем	шт.	1	68 464,0	68 464,0	68 463,0	-1,0	Экономия по результатам торгов
2.2.	Седелный тягач с дизельным двигателем	шт.	1	29 638,0	29 638,0	29 638,0	0,0	
2.3.	Полуприцеп-тяжеловоз	шт.	1	13 551,0	13 551,0	13 451	-100,0	Экономия по результатам торгов

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.4.	Гусеничный экскаватор с дизельным двигателем	шт.	1	59 840,0	59 840,0	59 839,0	-1,0	Экономия по результатам торгов
2.5.	Колесный экскаватор-погрузчик с дизельным двигателем	шт.	1	48 500,0	48 500,0	0,0	- 48 500,0	Приобретение данной спецтехники запланировано в 4 квартале 2021 года
	ИТОГО на 2021 год			306 900,0	306 900,0	251 246,0	- 55 654,0	

Директор



К. Аскаров

Исп. Мощин П.Ф.
Тел. 54 05 10