

В соответствии с подпунктом 21) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» филиал «Есиль Су» РГП на ПХВ "Нуринский групповой водопровод" КВР МЭГПР РК представляет информацию о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы по итогам работы за I квартал 2022 года.

### Инвестиционная программа субъекта естественной монополии

Филиал «Есиль су» РГП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК  
(наименование субъекта естественной монополии)

подача воды по магистральным трубопроводам  
(вид деятельности)

Период инвестиционной программы: 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятий Инвестиционной программы	2022 год						Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы
		Ед. изм.	Кол-во	Сумма, тыс. тенге (без НДС)	Кол-во	Сумма, тыс. тенге (без НДС)	Отклонение, тыс. тенге (+/-)	
			План		Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Замена аварийного участка, строительство здания РЭК (Булаевский групповой водопровод)</b>			123 199,73		0,00	-123 199,73	
1.1	Замена аварийного участка водовода от н.ст. II п. до п. Новомихайловка от ПК-123 до ПК-195 из стальной трубы D-500 на ПНД трубы D-160 ПЭ100 SDR 21	км	7,2	32 024,91	0	0,00	-32 024,91	Объявлен конкурс на закуп трубы полиэтиленовой d-160 мм ПЭ100 SDR21
1.2	Строительство здания ремонтно-эксплуатационного корпуса (РЭК) каркасного типа из сэндвич-панелей в Акжарском районе СКО с. Ленинградское (РЭУ-6) БГВ	ед.	1/2	91 174,82	0	0,00	-91 174,82	В связи с производственной необходимостью рассматривается вопрос о переносе мероприятия на 2023 год, взамен него планируется мероприятие: «Замена технологических трубопроводов, запорной арматуры и электротехнического оборудования на станции очистки воды (СОВ) Ишимского производственного участка».
2.	<b>Модернизация энергетического оборудования</b>			252 000,0		0,0	-252 000,0	
2.1	Строительство ПС 35/0,4кВ Замотаевка	к-т	1	216 542,00	0	0,00	-216 542,00	Проводятся конкурсные процедуры.
2.2	Замена масляных выключателей МВ-35кВ №1 и №2 на вакуумные выключатели ВВ-35кВ на ПС 35/6 кВ "Водопроводная" ГС БПУ	к-т	1	29 440,00	0	0,00	-29 440,00	В связи с производственной необходимостью внесены изменения по данному мероприятию. Взамен планируется реализация: 1. Приобретения силового трансформатора ТМГ 35/6кВ 1600кВА на сумму 13 250 тыс тенге без НДС (Проводятся конкурсные процедуры) 2. Замена масляного выключателей МВ-35кВ на вакуумный выключатель ВВ-35кВ на ПС 35/6 кВ "Водопроводная" ГС БПУ на сумму 16 190 тыс. тенге без НДС ( выполнение запланировано на 3 квартал)
2.3	Замена двух циклонов ЦН-15-500-4СП	шт.	2	2 002,00	0	0,00	-2 002,00	Выполнение запланировано на 3 квартал
2.4	Замена четырех дымососов ДН-9	шт.	4	4 016,00	0	0,00	-4 016,00	Выполнение запланировано на 3 квартал
3.	<b>Строительные работы</b>			36 841,9		0,0	-36 841,9	
3.1	Замена кровли зданий			30044,3	0	0	-30044,3	Выполнение запланировано на 2-3 квартал
3.2	Замена окон деревянных на ПВХ	м <sup>2</sup>	5362,8	6042,7	0	0	-6042,7	Выполнение запланировано на 2-3 квартал
3.3	Обшивка стен металло сайдингом	м <sup>2</sup>	45	754,9	0	0	-754,9	Выполнение запланировано на 2-3 квартал
4.	<b>Приобретение автотракторной техники специального назначения</b>			76 000,0		0,0	-76 000,0	
4.1	Автотопливозаправщик на шасси ГАЗ С41R13	шт.	1	21 500,0	0	0,0	-21 500,0	Внесены изменения в план госзакупок, данная позиция заменена на цепной экскаватор с баровой установкой, опубликовано объявление на портале госзакупок, подведение итогов ожидается в апреле

№ п/п	Наименование мероприятий Инвестиционной программы	2022 год						Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы
		Ед. изм.	Кол-во	Сумма, тыс. тенге (без НДС)	Кол-во	Сумма, тыс. тенге (без НДС)	Отклонение, тыс. тенге (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2	Грузовой автомобиль-самосвал КАМАЗ-45143-6012-50	шт.	1	26 000,0	0	0,0	-26 000,0	Опубликовано объявление на портале госзакупок, подведение итогов ожидается в апреле
4.3	Прицеп автомобильный НЕФАЗ 8560-0000082-02	шт.	1	7 300,0	0	0,0	-7 300,0	Опубликовано объявление на портале госзакупок, подведение итогов ожидается в апреле
4.4	Грузопассажирский автомобиль УАЗ-390945	шт.	1	6 700,0	0	0,0	-6 700,0	Выполнение ожидается во 2 квартале
4.5	Контейнерная АЗС Benza Бизнес Моноблок	шт.	1	14 500,0	0	0,0	-14 500,0	Выполнение ожидается во 2 квартале
5.	<b>Оборудование для магистральных водопроводов</b>			<b>2 020,0</b>		<b>0,0</b>	<b>-2 020,0</b>	
5.1	Устройство железобетонных колодцев для монтажа ультразвуковых расходомеров БПУ	шт	11	2 020,000	0	0,00	-2 020,00	Выполнение запланировано на 2 квартал
6.	<b>Оборудование ВНС</b>			<b>9 990,8</b>		<b>6 572,0</b>	<b>-3 418,8</b>	
6.1	Насосный агрегат 1Д1080-70а двустороннего входа,	ед.	1	8 325,6	1	5 560,0	-2 765,6	Экономия в результате гос. закупок
6.2	Насосный агрегат Х65-50-160Д консольно-моноблочный,	ед.	2	578,4	1	526,0	-52,4	Внесены изменения в план госзакупок, данная позиция заменена на насосный агрегат К100-65-200 в количестве 1 единицы
6.3	Насосный агрегат Х50-32-125Д-С консольно-моноблочный,	ед.	2	492,6	2	486,0	-6,6	Экономия в результате гос. закупок
6.4	Насосный агрегат КМ 80-50-200 консольно-моноблочный,	ед.	2	594,2		0,0	-594,2	Не разыгралось на портале госзакупок. Внесены изменения в план госзакупок на март месяц. Заменена на 1 насосный агрегат вместо двух.
<b>ИТОГО на 2022 год</b>					<b>500 052,43</b>	<b>6 572,00</b>	<b>-493 480,43</b>	

Директор



К. Аскаров