

В соответствии с подпунктом 21) пункта 1 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» филиал «Есиль Су» РПП на ПХВ "Нуринский групповой водопровод" КВР МЭГПР РК представляет информацию о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы по итогам работы за II квартал 2021 года.

Инвестиционная программа субъекта естественной монополии

Филиал «Есиль су» РПП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК по виду деятельности: подача воды по магистральным трубопроводам

Период инвестиционной программы: 2021 год

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерения	Количество	Сумма инвестиций, тысяч тенге (без налога на добавленную стоимость)	Источник финансирования (собственные средства) тысяч тенге		Отклонение	Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы
					План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Замена аварийного участка водовода							
	«Замена аварийного участка водовода Смирново – Замотаевка протяженностью 7,45 км от ПК 850 до насосной станции IV подьема «Замотаевка» Булаевского группового водопровода»	км	7,45	86 907,0	86 907,0	72 329,0	-14 578,0	По результатам открытого конкурса произведен закуп трубы полиэтиленовой ПНД d-315 мм, а также закуп строительных материалов и конструкций. Экономия сложилась в результате закупок. Окончательная сумма затрат определится после подписания акта выполненных работ и акта ввода в эксплуатацию. В настоящее время продолжают работы по замене аварийного участка водовода.
	Приобретение основных средств							
2	Будьдозер гусеничный с дизельным двигателем	шт.	1	68 464,0	68 464,0	68 463,0	-1,0	Цена сложилась по итогам открытого конкурса согласно договору

	Негізгі құралдарды сатып алу										
2	Дизельді қозғалтқышпен шынжыр табанды бульдозер	дана	1	68 464,0	68 464,0	68 463,0	- 1,0	Бата 05.04.2021 ж. № 290 мемлекеттік сатып алу шартына сәйкес ашық конкурс қорытындысы бойынша қалыптасты.			
3	Дизельді қозғалтқышпен ершікті тартқыш	дана	1	29 638,0	29 638,0	29 638,0	-	Бата 26.05.2021 ж. № 497 мемлекеттік сатып алу шартына сәйкес ашық конкурс қорытындысы бойынша қалыптасты.			
4	Жартылай тіркеме-ауыр жүк көлігі	дана	1	13 551,0	13 551,0	-	-13 551,0	Мемлекеттік сатып алу туралы заңнамаға сәйкес арнайы техниканы сатып алу «Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі Қазынашылық Комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесі тұлғасындағы бірегей оператормен жүргізіледі. Шарттарды жасау және техниканы жеткізу 2021 жылғы екінші тоқсанда күтіледі.			
5	Дизельді қозғалтқышпен шынжыр табанды экскаватор	дана	1	59 840,0	59 840,0	-	-59 840,0	Арнайы техниканы сатып алу 2021 жылғы 3 тоқсанда жоспарланған.			
6	Дизельді қозғалтқышпен тиелтіш	дана	1	48 500,0	48 500,0	-	-48 500,0	Арнайы техниканы сатып алу 2021 жылғы 3 тоқсанда жоспарланған.			
	ЖИЫНЫ 2021 жылғы			306900,0	306900,0	170430,0	-136470,0				

Директордың м.а.



А. Хасенов

ҚР ЭГЖТРМ СРК «Нұра топтық су құбыры» ШЖК РМК «Есіл су» филиалы Қазақстан Республикасының «Табиғи монополиялар туралы» Заңының 26 бабы 1 тармағы 21) тармақшасына сәйкес 2021 жылғы II тоқсандағы жұмыс қорытындысы бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламаны орындау барысы туралы ақпаратты ұсынады.

Табиғи монополия субъектінің инвестициялық бағдарламасы

Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің «Нұра топтық су құбыры» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының «Есіл су» филиалы қызмет түрі бойынша: магистральдық құбыржолдары арқылы су беру

Инвестициялық бағдарламаның кезеңі: 2021 жыл

№ р/с	Инвестициялық бағдарлама іс-шараларының атауы	Өлшеу бірлігі	Саны	Инвестиция сомасы, мың тенге (қосылған құнға салықсыз)	Қаржыландыру көзі (өз қаражатынан)		Ауытқу	10
					Жоспар	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Сутартқыштың апаттық учаскесін ауыстыру							
1	«Булаев топтық су құбырының ұзындығы 7,45 км ПК 850-ден IV сатыдағы «Замотаевка» сорғы станциясына дейінгі Смирново – Замотаевка сутартқышының апаттық учаскесін ауыстыру»	км	7,45	86 907,0	86 907,0	72 329,0	- 14 578,0	Ашық конкурс нәтижесі бойынша d-315 мм ПНД полиэтилен құбыр сатып алынды, сонымен қатар құрылыс материалдары мен құрастырылымдар сатып алынды. Үнемдеу сатып алулар нәтижелері бойынша қалыптасты. Шығындардың ақырғы құны орындалған жұмыстардың актісіне және пайдалануға беру актісіне кол қойылғаннан кейін анықталды. Қазіргі уақытта сутартқыштың апаттық учаскесін ауыстыру бойынша жұмыстар жалғасып жатыр.

