

В соответствии с подпунктом 21) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» филиал «Есиль Су» РГП на ПХВ "Нуринский групповой водопровод" КВР МЭГПР РК представляет информацию о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы по итогам работы за 3 квартал 2022 года.

Инвестиционная программа субъекта естественной монополии

Филиал «Есиль су» РГП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК
(наименование субъекта естественной монополии)
подача воды по магистральным трубопроводам
(вид деятельности)

Период инвестиционной программы: 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятий Инвестиционной программы	2022 год						Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы
		Ед. изм.	Кол-во	Сумма, тыс. тенге (без НДС)	Кол-во	Сумма, тыс. тенге (без НДС)	Отклонение, тыс. тенге (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Замена аварийного участка, строительство здания РЭК (Булаевский групповой водопровод)			123 199,73		31 166,70	-92 033,03	
1.1	Замена аварийного участка водовода от н.ст. П п. до п. Новомихайловка от ПК-123 до ПК-195 из стальной трубы D-500 на ПНД трубы D-160 ПЭ100 SDR 21	км	7,2	32 024,91	6,6	31 166,70	-858,21	Произведен закуп трубы полиэтиленовой d-160 мм ПЭ100 SDR21 в количестве 7,2 км, материалов и ГСМ.
1.2	Строительство здания ремонтно-эксплуатационного корпуса (РЭК) каркасного типа из сэндвич-панелей в Акжарском районе СКО с. Ленинградское (РЭУ-6) БГВ	ед.	1/2	91 174,82	0,00	0,00	-91 174,82	В связи с производственной необходимостью рассматривается вопрос о переносе мероприятия на 2023 год, взамен него планируется мероприятие: «Замена технологических трубопроводов, запорной арматуры и электротехнического оборудования на станции очистки воды (СОВ) Ишимского производственного участка».
2.	Модернизация энергетического оборудования			252 000,0		0,0	-252 000,0	
2.1	Строительство ПС 35/0,4кВ Замотаевка	к-т	1	216 542,0	0,0	0,0	-216 542,0	В связи со значительным увеличением стоимости строительства более 80% данное мероприятие будет исключено. Взамен будет приобретено энергетическое оборудование для тепловых и электрических установок на сумму 159 366 тыс. тенге. Оставшиеся средства будут использованы для исполнения других мероприятий при увеличении их стоимости.
2.2	Замена масляных выключателей МВ-35кВ №1 и №2 на вакуумные выключатели ВВ-35кВ на ПС 35/6 кВ "Водопроводная" ГС БПУ	к-т	1	29 440,0	0,0	0,0	-29 440,0	Выполнение ожидается в 4 квартале.
2.3	Замена двух циклонов ЦН-15-500-4СП	шт.	2	2 002,0	0,0	0,0	-2 002,0	Выполнение ожидается в 4 квартале.
2.4	Замена четырех дымососов ДН-9	шт.	4	4 016,0	0,0	0,0	-4 016,0	Выполнение ожидается в 4 квартале.
3.	Строительные работы			36 841,9		28 028,0	-8 813,9	
3.1	Замена кровли зданий			30 044,3	4227	24600	-5444,3	Выполнение запланировано на 4 квартал
3.2	Замена окон деревянных на ПВХ	м ²	112	6 042,7	103,5	3428	-2614,7	Выполнение запланировано на 4 квартал
3.3	Обшивка стен метало сайдингом	м ²	45	754,9	0	0	-754,9	В связи с необходимостью замены кровли, планируется исключить обшивку стен метало сайдингом, сумму направить на замену кровли в связи удорожанием материалов.
4.	Приобретение автотракторной техники специального назначения			76 000,0		52 250,0	-23 750,0	
4.1	Автотопливозаправщик на шасси ГАЗ С41R13	шт.	1	21 500,0	0	0,0	-21 500,0	В связи с производственной необходимостью данная позиция заменена на колесный трактор с баровой установкой
4.2	Грузовой автомобиль-самосвал КАМА3-45143-6012-50	шт.	1	26 000,0	1	31 750,0	5 750,0	Увеличение стоимости по итогам государственных закупок
4.3	Прицеп автомобильный НЕФА3 8560-0000082-02	шт.	1	7 300,0	1	10 000,0	2 700,0	Увеличение стоимости по итогам государственных закупок

4.4	Грузопассажирский автомобиль УАЗ-390945	шт.	1	6 700,0	1	10 500,0	3 800,0	Увеличение стоимости по итогам государственных закупок
4.5	Контейнерная АЗС Benza Бизнес Моноблок	шт.	1	14 500,0	0	0,0	-14 500,0	В связи с производственной необходимостью данная позиция заменена на баровую установку и колесный трактор
5.	Оборудование для магистральных водопроводов			2 020,0		2 215,1	195,1	
5.1	Устройство железобетонных колодцев для монтажа ультразвуковых- расходомеров БПУ	шт	11	2 020,000	11	2 215,070	195,070	Увеличение стоимости по итогам государственных закупок
6.	Оборудование ВНС			9 990,8		6 024,7	-3 966,1	
6.1	Насосный агрегат 1Д1080-70а двустороннего входа	ед.	1	8 325,6	1	4 418,5	-3 907,1	В связи с резким увеличением цены на данный насосный агрегат планируется исключение данного мероприятия из ИП. Планируется приобретение насоса 1Д630-90.
6.2	Насосный агрегат Х65-50-160Д консольно-моноблочный	ед.	2	578,4	1	526,0	-52,4	Внесены изменения в план госзакупок, данная позиция заменена на насосный агрегат К100-65-200 в количестве 1 единицы
6.3	Насосный агрегат Х50-32-125Д-С консольно-моноблочный	ед.	2	492,6	2	486,0	-6,6	Экономия в результате гос. закупок
6.4	Насосный агрегат КМ 80-50-200 консольно-моноблочный	ед.	2	594,2	1	594,2	0,0	В связи с резким повышением цены приобретен 1 насосный агрегат вместо двух.
ИТОГО на 2022 год						500 052,43	119 684,47	-380 367,96

Директор



К. Аскарлов

исп. П. Мошин 540510