

Филиал «Есиль су» РГП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод» КВР МЭПР РК, проводит работы по замене аварийного участка, соединительного водовода от насосной станции 4П №2 Придорожное до насосной станции 4П №3 Ильич от ПК118 до ПК 138 Булаевского группового водопровода.

На 20.06.2023 года выполнены следующие работы.

- Спаяно 468м. трубы ПНД PE100 SDR 21 размером 400х19,1мм.
- Работы по разработке грунта: прокопано 400м. траншеи под укладку трубы;
- Уложено трубы в траншею 400м.

На 20.06.2023 года освоение денежных средств составило 8 538 400тенге.

Данные работы проводятся согласно плану мероприятий «Инвестиционной программы – 2023г.» филиала «Есиль су».