

ҚР ЭТРМ СРК «Нұра топтық су құбыры» ШЖҚ РМК «Есіл су» филиалы Булаев топтық су құбырының ПК118-ден ПК 138-ге дейін 4С №2 Придорожное сорғы станциясынан 4С №3 Ильич сорғы станциясына дейін қосу сутарқышының апаттық учаскесін ауыстыру бойынша жұмыстар жүргізіп жатыр. Апаттық учаскенің ұзындығы 2 километр.

27.06.2023 жылға келесі жұмыстар орындалды.

- Өлшемдері 400x19,1мм PE100 SDR 21 ПНД құбырдың 1040м дәнекерленді.
- Топырақ қазу жұмыстары: құбыр төсеу үшін 870м ор қазылды;
- Орға 840 м құбыр төселді.
- Орды қайта толтыру 840м.

27.06.2023 жылға ақшалай қаражатты игеру 17 930 640 теңгені құрады.

Бұл жұмыстар «Есіл су» филиалының «Инвестициялық бағдарлама – 2023 ж.» іс-шаралары жоспарына сәйкес жүргізіледі.

Филиал «Есиль су» РГП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод» КВР МЭПР РК, проводит работы по замене аварийного участка, соединительного водовода от насосной станции 4П №2 Придорожное до насосной станции 4П №3 Ильич от ПК118 до ПК 138 Булаевского группового водопровода. Протяженность аварийного участка 2 километра.

На 27.06.2023года выполнены следующие работы.

- Спаяно 1040м. трубы ПНД PE100 SDR 21 размером 400x19,1мм.
- Работы по разработке грунта: прокопано 870м. траншеи под укладку трубы;
- Уложено трубы в траншею 840м.
- Обратная засыпка траншеи 840м.

На 27.06.2023 года освоение денежных средств составило 17 930 640тенге.

Данные работы проводятся согласно плану мероприятий «Инвестиционной программы – 2023г.» филиала «Есиль су».